



चौरीदेउराली गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला

माघ २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बौकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बौकी हुन सके संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	६४११									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	६४११	५४७३	९३८	६४११			लाभग्राही, चौरीदेउराली गाउँपालिका, GMALI	०	२०७५ पौष मसान्त	
पहिलो किस्ता	५४७३	५४७३	०	६४११			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या				६४११		लाभग्राही र चौरीदेउराली गाउँपालिका	०	२०७५ माघ मसान्त	
	प्रमाणीकरण संख्या				६४११		लाभग्राही, चौरीदेउराली गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	०	२०७५ माघ मसान्त	
	भुक्तानी संख्या	३७४१	३७४१	०	६४११		GMALI, Building-DLPIU	०	२०७५ फागुन मसान्त	
तेस्रो किस्ता	माग संख्या					६४११	लाभग्राही र चौरीदेउराली गाउँपालिका	०	२०७५ फागुन मसान्त	
	प्रमाणीकरण संख्या					६४११	लाभग्राही, चौरीदेउराली गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	०	२०७५ चैत	
	भुक्तानी संख्या	१८२९	१८२९	०		६४११	GMALI, Building-DLPIU		२०७६ जेष्ठ	
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या	४४०								

चौरीदेउराली गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

पहिलो किस्ता	४४०	४३	३९७						२०७५ पौष मसान्त
दोश्रो किस्ता	४३	०	४३						
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरू नगर्नुका कारणहरू	१. डकर्मिको उपलब्धता पर्याप्त नभएको २. पनिको अभाव ३. बजार टाढा भएकाले अभाव(छड, सिमेन्ट, बालुवाकोलागि)१								
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू	१. एकै पटकमा सबै लागूग्राहिको निर्माण कार्य गर्न नसकिने भएकाले २. जनशक्तिको पनि अभाव(डकर्मि, सिकर्मि, प्राविधिक समेत) ३. MIS Entry मा समस्याका कारण तोकिएको निकास नभएको ४. File हरू pending मा								
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरू									

स्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फुर्काई	बोकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१५७८	१५१७	६१			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या						थप गुनासो आउनसक्ने
प्रतिक्रिया संख्या						

स्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	बस्ती संख्या	स्थान \ बडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति		Mandigaun (१७२ घर) Madale tol Nagre ,Tusare (९७ घर) Pallekhet Khar Rumti Nagre Gagarche (१६२ घर)			Detailed investigation of landslide required.,ALL HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION,Detailed investigation of mega-landslide required.,Old landslide not triggered by earthquake. Community should consider modification of land use, monitor and construct a gabion wall ,Safe for rehabilitation after mitigation measures.,Safe for rehabilitation after mitigation measures.,Safe for rehabilitation after mitigation measures.,partial relocation;
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	छ				२० HHs need to relocate from Khanigaun and Tamang Tol. In Madale Tol mitigation measure can be applied to reduce geo-risk.
सार्वभूमि बस्ति	२	नाग्रे गगर्चे	२६ घर		
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)			२६ घर		
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही		इच्छुक रहेको तथा यकिन तथ्यांक आउन बाकि			
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या		एकिन हुन नसकेको			

चौरीदेउराली गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

भाग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ	९	वडाहरु				
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	९	साविक पोखरिचौरि गा.बि.स.को ९ वटा टोल/बस्ति				
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ		हालको बाकि ८ वटा वडाहरु				

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा: - तालिमको अभाव - तालिमका लागि कामदारको अभाव
उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: मध्यम
सामाग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा: - ढुवानीमा कठिनाई - माग भन्दा आपूर्ति कम - उच्च बजार मूल्य

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मूल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - बनेपा, कात्तिके देउराली, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	६४९३८	छ	५०००			
• गिट्टी	घन मि.	६६२८	छैन	३५०००			
• बालुवा	घन मि.	७६९३	छैन	३५०००	काठको प्रकृति अनुसार		

चौरीदेउराली गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

● काठ	क्यु फिट	२१४३४१	छ			
● सिमेन्ट (PPC)	बोरा		छैन		बजार मूल्य अनुसार	
● सिमेन्ट (OPC)	बोरा	६१९६८	छैन		बजार मूल्य अनुसार	
● रड	किलो ग्राम	६६८८६६	छैन		बजार मूल्य अनुसार	
● जस्ता पाता	बन्डल	८७५८	छैन		बजार मूल्य अनुसार	
● इट्टा	गोटा	४१८९४०	छैन		बजार मूल्य अनुसार	

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्वेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		९	५					
सब-इन्जिनियर		९	५					
अ.सब-इन्जिनियर		९	५					
डकर्मी	समग्रमा	१८०	११०	७०				
	७-दिने तालिम	१००	०	१००				
	५०-दिने तालिम			१००				
सिकर्मी				५०				
ज्यामी								उपलब्ध छैन

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू - किस्तावितरण प्रकृया निकै लामो रहेको, सहज बनाउनुपर्ने मानव संसाधन (तालिमप्राप्त प्राविधिक तथा डकर्मी)को अभाव निर्माण सामग्रीको ढुवानी तथा उपलब्धतामा कठिनाई बैंकबाट ऋण लिने प्रकृया झन्डटिलो तथा अस्पष्ट रहेको यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका २५-४०% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसन्न मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ। - मानव संसाधन (तालिमप्राप्त डकर्मी)को अभाव निर्माणस्थलसम्म नर्माण सामग्रीको ढुवानीमा समस्या लगायत भौतिक संरचनाको अभाव यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका <१०% लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहेको कारणहरू यस्ता रहेका छन्। - कमजोर आयश्रोत - भूमिसम्बन्धी मुद्दा - शारिरिकरूपमा अपांग - यातायात सुविधा नभएको बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा - सामुहिक जमानीको ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्ने

चौरीदेउराली गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

समाधानका उपायहरू

- ऋण प्रदान गर्ने सुनिश्चिता

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

२. आगामी कार्ययोजना

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ईकाई	परिमाण	बजेट आवश्यकता	श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय	कसले गर्ने?	समयसिमा	सहयोगी निकाय
१	पहिलो किस्ता निकास		बाकि सबै		DLPIU	गा.पा।\DLPIU	२०७५ पौष मसान्त	
२	दोस्रो किस्ता		बाकि सबै		DLPIU	गा.पा।\DLPIU	२०७५ माघ मसान्त	
३	तेस्रो किस्ता		बाकि सबै		DLPIU	गा.पा।\DLPIU	२०७६ जेष्ठ मसान्त	
४	प्रवर्तितरण पहिलो\दोस्रो		बाकि सबै		DLPIU	गा.पा।\DLPIU	२०७५ पौष मसान्त	
५	गुनासो व्यवस्थापन(संकलन, सर्वेक्षण, तथा फर्छेन्ट)		बाकि सबै		DLPIU	गा.पा।\DLPIU	२०७५ माघ भित्र	

तयार पार्ने

नाम: सागर गौतम

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४९९३५१८७

पेश गर्ने

नाम: टार्जन कुमार लिम्बु

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८६८९६५०९५

स्वीकृत गर्ने:

नाम: दिनानाथ गौतम

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९७५१००३०३०